



CNB S-XXI

INFORME D'OBRES I MILLORES



Club Natació Barcelona, 6 d'abril del 2023

ACTUALITZACIÓ ESTAT D'OBRES: "CNB S-XXI"

Aquest informe està avalat per:

id
arquitectos
técnicos

JAVIER
TRILLA
ARQUITECTE

grupo
construcción

Myrtha
Pools

DEMOLICIÓ ESCALA EDIFICI A

El pròxim **dimarts 11 d'abril** s'inicien les obres de demolició de les escales de l'edifici A (edifici de Vulcano).

Aquest fet **afecta substancialment la mobilitat** per accedir a la Sala d'Estar, vestidors T i C, sales polivalentes i despatxos de comptabilitat i direcció, de tal manera que **es modificaran els circuits** quedant únicament els dos ascensors habilitats en aquesta zona.

En aquest sentit, per accedir als diferents espais, a part dels ascensors, aquests seran els recorreguts:



VESTIDOR T:

Accés a peu per l'escala que comunica des del frontó (núm.3).

SALA D'ESTAR:

Accés a peu pel frontó (núm.3) i entrada per la nova porta habilitada a la paret on estava la TV.





PING-PONG:

Mateix accés que a la Sala d'Estar. Pròximament, es traslladarà a la zona de menjador de les sales polivalents.

VESTIDOR C:

Accés per les sales polivalents.

DESPATXOS DE COMPTABILITAT I DIRECCIÓ:

Accés únic per l'ascensor per a socis/es i visitants. Els treballadors/es accediran per una escala interna.

Els ascensors seran els únics que permetran un accés directe a aquests espais i entenem que els recorreguts a peu seran més incòmodes, però cal tenir en compte que, per evitar aglomeracions als ascensors, **recomanem que aquests es reservin únicament per a les persones amb mobilitat reduïda, cotxets**

i persones que transportin càrregues importants que impedeixi la lliure mobilitat.

En pròximes fases d'execució d'obres es construirà la nova escala que funcionarà com a nus de comunicació d'aquesta part del Club.

ZONA XIRINGUITO I PARC INFANTIL

Paral·lelament, també a partir de dimarts 11 d'abril es prepararà la zona del xiringuito i parc infantil amb les canalitzacions corresponents per a la seva instal·lació, d'aquesta manera, des d'aquest moment, **el xiringuito provisional actual quedarà tancat a l'espera de l'obertura del definitiu.**

Es preveu que aquest espai estigui a ple rendiment durant la primera quinzena de maig.

Mentre que duri aquesta obra, l'accés al pàdel continuarà estant actiu tal com està en aquests moments mitjançant l'escala d'obra





NOUS VESTIDORS

S'està finalitzant l'obra del nus de comunicacions per l'accés als nous vestidors.

Aquesta, està prevista que es finalitzi en 3 setmanes aproximadament.

A més, durant els pròxims 15 dies arribaran uns 500 armaris més per a dotar de més capacitat aquests vestidors, i així, poder arribar al voltant de les **1.200 noves places**.

