



CNB S-XXI

INFORME D'OBRES I MILLORES



Club Natació Barcelona, 16 de desembre del 2022

ACTUALITZACIÓ ESTAT D'OBRES: "CNB S-XXI"

Aquest informe està avalat per:



Durant els pròxims dies es finalitzaran totes les feines internes de connexions i canonades de les noves piscines, així com, la millora de la filtració i canalització de les piscines d'aigua salada i interior de 50m, gràcies a les gestions amb Myrtha Pools.

Per aquest motiu, la previsió de la limitació del pas i accés adaptat a les pistes de pàdel i xiringuito continuaran amb les mateixes restriccions i l'accés serà igual i com s'ha estat fent en els darrers dies.

Feines realitzades i que seran finalitzades en els pròxims dies:



PISCINES EXTERIORS

//S'ha treballat a fer la rasa per donar pas a les instal·lacions i canonades de les noves piscines.

//S'han obert uns forats al mur de formigó a la sala de màquines de l'edifici de la piscina interior de 50m. per donar accés a les canonades de les noves piscines.

//S'han col·locat els nous filtres de les noves piscines (piscina exterior de 33x25m i piscina infantil), també, a la mateixa sala de màquines de la piscina interior de 50m.

//S'ha realitzat el muntatge de les bombes de filtració de la piscina interior de 50m.

//També s'ha instal·lat un nou aparell de desinfecció per ultraviolats per a la piscina interior de 50m.

//S'ha creat la connexió elèctrica al nou quadre i filtració de la piscina de 50m.

//Definició de dos intercanviadors per a la sala



de filtres, per l'escalfament de les noves piscines exteriors (piscina exterior de 33x25m. piscina exterior infantil), mitjançant energia sostenible prevista d'instal·lar en pròximes fases. Un dels dos intercanviadors ja està a l'obra.

//S'han fet les feines de

reomplerta del perímetre dels vasos de les dues piscines exteriors, amb graves i terra fins a la cota d'inici de la solera de platges.



PISCINA D'AIGUA SALADA

//S'han definit les necessitats pel canvi de canonades dels pous de bombeig existents i de la nova canonada pel nou pou previst. S'aprofita la rasa feta per la canalització de les instal·lacions de les dues noves piscines exteriors per a la col·locació d'aquestes canonades connectades amb la sala tècnica de la piscina d'aigua salada.